

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	III	Čtvr. 2, 2025 IV	V	VI	Čtvr. 3, 2025 VII	VIII
1		„III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic - II. etapa“	01.04. 25	31.07. 25						
2		REALIZACE DEŠŤOVÉ KANALIZACE D2 V UL. OPLETALOVA (HŘEBEČ); 64 bm	01.04. 25	18.04. 25						
3		úplná uzavírka v části ul. Opltalova (ul. Alšova až propustek, tj. Lidický potok)	01.04. 25	18.04. 25						
4		REALIZACE DEŠŤOVÉ KANALIZACE D1 V UL. OPLETALOVA (HŘEBEČ); 155 bm	21.04. 25	29.05. 25						
5		úplná uzavírka v části ul. Opltalova (propustek, tj. Lidický potok až ul. Opletalova č. p. 7)	21.04. 25	30.05. 25						
6		REALIZACE DEŠŤOVÉ KANALIZACE D3 V UL. OPLETALOVA (HŘEBEČ); 300 bm	30.05. 25	30.06. 25						
7		úplná uzavírka v části ul. Opltalova (centrální křižovatka ul. Kladenská a Oplatalova až ul. Opletalova č. p. 342)	30.05. 25	30.06. 25						
8		CELKOVÁ OPRAVA VOZOVKY V UL. OPLETALOVA V ÚSEKU CENTRÁLNÍ KŘÍŽOVATKA AŽ UL. OPLETALOVA Č.P. 15	01.07. 25	31.07. 25						
9		úplná uzavírka v části ul. Opltalova (centrální křižovatka ul. Kladenská a Oplatalova až ul. Opletalova č. p. 15)	01.07. 25	31.07. 25						

Projekt: Hřebeč Datum: 18.03. 25	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			